

СТРОЕЖ: „СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
ВОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ГР.МИЗИЯ /ПГХТ „В.ЛЕВСКИ”,
ОУ „Ц.ЦЕРКОВСКИ” И ОДЗ „ДЕТЕЛИНА”/

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. МИЗИЯ, ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МИЗИЯ

СТРОИТЕЛ: „ЕНЕРГОРЕМОНТ – КОЗЛОДУЙ” ЕООД ГР. КОЗЛОДУЙ

АКТ

за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството

Днес, 23.10.2014 г., подписаните представители на:

1. СТРОИТЕЛЯ: "Енергоремонт Козлодуй" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Мизия, Площадка АЕЦ, ЕИК 106629378, представлявано от Валентин Петров - Управител

1.1. Технически ръководител: инж. Светозар Стоянов Петров

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Мизия, ЕИК 000193088, гр.Мизия, ул.,„Георги Димитров” №24-27, представлявана от д-р Виолин Крушовенски – кмет на община Мизия

2.1.Ваня Лазарова – инвеститорски контрол

2.2.Дафинка Берчева - инвеститорски контрол

2.3.Иван Първанов - инвеститорски контрол

във връзка с остатъчната влага по стените, вследствие на наводнението от 02.08.2014г. и лошите метеорологични условия, съставихме този акт, с който установихме, че на 23. 10. 2014 г. състоянието на строежа, етапа е следното:

1. Изпълнени строителни и монтажни работи:

Изпълнени са демонтажни работи, топлоизолация по подове, циментови замазки, настилка с гранитогрес, противоплесенна обработка, шпакловка, мазилка боядисване с блажна боя и латекс, настилка с тротоарни плочи и видими ивици.

2. Изпълнени строителни и монтажни работи в отклонение от договора: няма

3. Доставени материали, инвентар, съоръжения и др., неупотребени в строежа: блажна боя, латекс, гранитогрес, тротоарни плочи и ивици.

4. Необходими работи за осигуряване здравината, пространствената устойчивост и консервирането на строежа: не са необходими

4.1. Необходими допълнителни проекти, експертизи и др. и срокове за представянето им: няма

4.2. Необходими допълнителни материали, съоръжения, конструкции и др.: няма

4.3. Необходими промени в доставката на машини и съоръжения: няма

4.4. Други изисквания за замразяване, както и необходими мерки при продължаване на строителството: няма

Съставили:

1. инж.В.Петров

1.1. инж. С.Петров



2. д-р В.Крушовенски

2.1. В.Лазарова

2.2. Д.Берчева

2.3. И.Първанов

